

ІПАТ "ЮЖКОКС"  
Структурний підрозділ    цех вловлювання

В 54-65  
27 05 2024

Затверджую:  
Директор з інжинірингу  
А.І. Милов  
"24" 05 2024 р.

На поточний

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ  
Ремонт м'якої кровлі приміщення насосної бензолю  
(найменування об'єкта)

Інвентарний №

87

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають до виконання;найменування деталей, вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Об'єм работ		найменування	Матеріали		ПРИМІТКА
			одиниця вимірювання	кількість		од. вимірювання	кількість	
1	2	3	5	6	13	14	15	16
1	Розбирання парпетних ґрат	без креслення	м	134,4				
2	Розбирання дефектних ділянок цементної стяжки	без креслення	м2	48				
3	Зчеплювання бетонних і металевих поверхонь	без креслення	м2	50,88				
4	Улаштування вирівнюючих стяжок покриттів цементних товщиною 15 мм	без креслення	м2	48				
5	Улаштування з листової сталі парпетів	без креслення	м	8	Кришка парпету індивідуального виготовлення з листової оцинк сталі товщ.0,7мм (10х100х300х100х10мм)	м	9	
6					Дюбель-шпурли 6х80мм	шт	120	
7								
8	Улаштування з листової сталі капельників	без креслення	м	20	Капельник індивідуального виготовлення з листової оцинк сталі товщ.0,7мм (250х100х10мм)	м	22	
9					Дюбель-шпурли 6х80мм	шт	80	
10								
11	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	без креслення	м2	48				
12					Руберойд Біполі ЕКТ 4,0, верхній шар	м2	55,2	
13					Руберойд Біполі ЕПН 3,0, нижній шар	м2	54,24	
14					Граймер бітумний	кг	38	

1	2	3	5	6	13	14	15	16
1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парапетів із застосуванням газоламеневих пальників	без креслення	м	3,6				
16					Руберойд Біполю ЕКП 4,0, верхній шар	м2	4,25	
17					Руберойд Біполю ЕПП 3,0, нижній шар	м2	4,25	
18					Праймер бітумний	кг	1,5	
19	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 800 мм	без креслення	м	3,6				
20					Руберойд Біполю ЕКП 4,0, верхній шар	м2	3,17	
21					Руберойд Біполю ЕПП 3,0, нижній шар	м2	3,17	
22					Праймер бітумний	кг	1,15	

Роботи ведуться на чинному металургійному підприємстві у зоні діючого технологічного устаткування (у зоні діючого складу бензолу)

Керівник цеху вловлювання

*Носов 20.05.24*  
(підпис, дата)

А.В. Косенко

СКЛАВ:

Механік цеху вловлювання

*[Підпис]*  
(підпис, дата)

А.С. Телєп

Головний механік - начальник ВГМ

*[Підпис]*  
(підпис, дата)

Д.А. Червинський