

1) Прості  
переміщення

ПРАТ «ЮЖКОКС»  
Структурний підрозділ ВПЦ

Форма СТТ ИСМ7-46

Директор з інжинирінгу

Затверджую  
А.І. Миглов  
(п.Директор, п.І.Б.)

« 04 » 12 2024

Відомість дефектів

На поточний ремонт Міст під один транспортёр У-31 двопогітний інвентарний № 520  
(вид ремонту) (Найменування об'єкта)

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації	Обсяг робіт		Матеріали			Примітка
		Одиниця виміру	кількість		Одиниця виміру	кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж ж.б. плит настилу 3.00х0,5 м без збереження	шт	36				
2	Розбивка цементної стяжки	м2	54				
3	Розбірка утеплення з дерев'яної стружки без збер.	м3	5,4				
4	Виготовлення плит перекриття.	шт\т	36\4.895	Куттик 40х40х4	т	0.610	
				Куттик 100х100х8	т	2.750	
				Лист Ст 3 4мм	т	1.450	
				Арматура ф 6мм	т	0.085	
				Бетонна суміш С16\20	т	4.230	
5	Монтаж плит перекриття	шт	36/9,425	Кисень	кг		
				Пропан	кг		

				Електроди Е-42, ГОСТ 9467-75	кг		
6	Виготовлення м/к. настіла з листової сталі 4 мм	т	1.490	Сталь листова . 4 мм	т	1.490	
				Кисень	кг		
				Пропан	кг		
				Кисень	кг		
				Пропан	кг		
7	Монтаж м/к. настіла з листової сталі .4 мм	м2/т	54/1.490	Електроди Е-42, ГОСТ 9467-75	кг		
9	Завантаження та вивіз будівного сміття до 3-м.	т	13,5				
10	УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ: Роботи проводяться на похилому конвеєрі на діючому металургійному підприємстві на висоті від 0 до 12 м біля діючого конвеєра У-31						

Погоджено: Керівник ВПЛ

(підпис)

О.С. Васильєв

(П.І.Б.)

Відомість склав:

Механік ВПЛ

(відповідальна особа)

(підпис)

В.А. Кленін

(П.І.Б.)

Узгоджено

Головний механік - начальник ВГМ

(підпис)

Д.А. Червинський

(П.І.Б.)