

ПРАТ "ЮЖКОКС"
Структурний підрозділ ЕСЦ

Форми СТТ ИСМ 7.3-46

Затверджую:
Директор з інжинірингу
А.І.Миглов

« 02 » « 07 » (місяць)
2025р.

Тривалість ремонту _____

Відомість дефектів № 7
На поточний ремонт покриттів котло турбінного відділення № 105/4
(найменування об'єкту)

п/п №	Перелік робіт що підлягають виконанню	№ креслень	№ позиції	од.виміру	обсяг робіт		Деталі та вузли				Матеріали		машини і механізми	виконавець	примітки	
					кількість	кількість однієї загальна	підлягають		підлягають	найменування	одиниця	кількість				
							вага, кг	вага, кг								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розділ 1. Ремонт оформлення покриттів з профліста																
1	Ущільнювання капельника з листової сталі				M	14,2					Капельник індивідуального виготовлення з листової оцинк.сталі (250х50х20мм)	M	126			ТМЦ, виконавець
											Саморіз зі свердлом по металу 3,5*35мм	шт	630			
Розділ 2. Ремонт жолобів ливневої системи тубірного відділення																
2	Розбирання покриттів покриттів з рулонних матеріалів				M²	238,1										
3	Знеліплення бетонних і металевих поверхонь, великі поверхні				M²	238,1										
4	Грунтування основи з бетону або цементного розчину білукною зривковою під накладку водозіщадного покриттєвого покриття				M²	238,1					Проймер білукний	кг	60			ТМЦ, виконавець
5	Прийнято планку індивідуального виготовлення з листової оцинк.сталі				M	76,82					Прийнято планку індивідуального виготовлення з листової оцинк.сталі	M	85			
											Саморіз зі свердлом по металу 3,5*35мм	шт	425			ТМЦ, виконавець

6	Улаштування прикикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	М	288						Бітроселаст ХПП 4,0 спанець срий	М ²	339,84			ТМЦ виконавця
									Бітроселаст ХПП 2,5	М ²	339,84			
									Праймер бітумний	КГ	123,84			
									Пропан-бутан технічний	М ³	по нормі			
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	М	122,9						Бітроселаст ХПП 4,0 спанець срий	М ²	141,35			ТМЦ виконавця
									Бітроселаст ХПП 2,5	М ²	138,89			
									Праймер бітумний	КГ	98,33			
									Пропан-бутан технічний	М ³	по нормі			
Розділ 3. Ремонт сиплоасераційного фонури														
8	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів	М	32,13											
9	Улаштування прижимної планки з листової сталі	М	64,25						Прижимна планка індивідуального виготовлення з листової оцинк.сталі	М	71			ТМЦ виконавця
									Саморізі зі свердлом по металу 3,5_35мм	шт	355			
10	Вивіз будівельних відходів на відстань до 5 км	Т	1										самосв ал,погр уэчик	Техніка виконавця

Робота виконується на покрівлі експлуатованої будівлі котельно-турбінного відділення на висоті +21.0 м

Відомість перевірів:

Начальник ЕСЦ

(відповідальна особа)

Навроцький Д.О.

(п.і.б.)

Відомість склав:

Заступник нач.по інженірингу ЕСЦ

(відповідальна особа)

Саєнко Ю.В

(п.і.б.)

Погоджено:

Головний енергетик-начальник ВГЕ

(відповідальна особа)

Кадух Д.А.

(п.і.б.)