

На ссуду не порезана

Форма СТГ ИСМ 7-46

Структурное подразделение _____ УПЦ _____

УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик

(подпись Ф.И.О.)
Ю.Ю. Суховой
« 2019г »

На _____ текущий _____ ремонт _____
(вид ремонта) Конвейер лент. стан. С - 3а, _____
(Наименование объекта) Инвентарный № 1759

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

№ п/п	Перечень работ, которые подлежат выполнению, наименование деталей, требующих замены или реставрации	Объем работ		Материалы		Примечание
		Единица измерения	Количество	Наименование	Единица измерения	
1	Демонтаж м/к ездовой балки конвейера под качающийся потковый питатель элементами до 50 кг без сохр.	тн	12,020	Кислород Пропан-бутан технический	м ³ м ³	Резка
2	Изготовление м/к ездовой балки элементами до 60 кг.	тн	12,020	Кислород Пропан-бутан технический Швеллер № 20 ^а ГОСТ 8240-97 Квадрат 50х50 Лист t=10мм	м ³ м ³ тн тн тн	Резка
3	Монтаж м/к ездовой балки элементами до 60 кг.	тн	12,020	Кислород Пропан-бутан технический Электроды Э-46 Ø4 мм	м ³ м ³ тн	Резка, Сварка

Вход. № 54-167

04 08 19

4	Разделка демонтированных м/к размером 800×800×500.	тн	12,020				
5	Погрузка демонтированных м/к в автомобильный прицеп.	тн	12,020				
6	Перевозка демонтированных м/к на расстояние до 2-х км.	тн	12,020				
7	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: В подземной нижней галерее открытого 2-х галерейного склада, нижняя отметка находится на уровне -4,000 м, верхняя – загромождена бункерами для приёма угля с открытого склада, что затрудняет применять укрупнённый вид ремонта. Работы выполняются на действующем металлургическом предприятии (в цехе) в зоне производства работ действующего технологического оборудования (конвейера С-3а).						

Согласовано: Руководитель УПЦ

А.В.Божук

Составил: Механик УПЦ

И.Я. Антошак