

Техническое задание на выполнение проектно-конструкторских работ.

Форма СТП ИСМ 7.1.3-42

Регистрационный номер 1754

Утверждаю
Инженер по проектированию
(подпись) (Ф.И.О.)
«30» 07 20 19

Наименование проекта Замена существующего ограждения террасы
или предприятия на ограждение из профлиста с северной стороны.
Заказчик проекта ОНУ КС
Краткое задание Корректировка проекта периметра ограждения
Участка №2 в связи с демонтажем старого ограждения и
ограждением с помощью профлиста по металлу, согласно
Основание Приказу № 495 от 15.06.2016г.
(ремонт, предписание, приказ и т.д.)

Разделы проектирования (заполняется ПСО).

	Проекти- ровщик	Дата выдачи задания	Дата окончания и подпись	Примечание
Технологические (ТХ, ТК)	—	—	—	—
Механические (СБ, детали)	—	—	—	—
Строительные (АР, АС, КЖ, КМ, КМД).	Синица С.Ю.	31.07.2019г.	—	13423.
Электрические (ЭС, ЭО)	—	—	—	—
Отопление и вентиляция (ОВ ТС)	—	—	—	—
Водоснабжение и канализация (ВК, НВК)	—	—	—	—
ОТ, ПБ и Э	—	—	—	—

Исходные данные для проектирования с указанием
прилагаемых документов по разделам проектирования

	ТК, ТХ,	ОВ, ТС	ВК, НВК	АР, АС, КЖ, КМ, КМД	ЭС, ЭО	Данные по оборудованию
Объект, место расположения	Северная сторона предприятия, участок №2					
Перечень работ	Приведение ограждения в требуемое состояние, после демонтажа существующего					
Среда эксплуатац	цего ограждения из м.б. плит					
Рабочая среда	1. Демонтаж. монтаж проводов и стоек.					
Давление, МПа	2. Демонтаж м.б. стоек сущ. ограждения					
Тем-ра, °С	3. Бурение ям. под новые стойки.					
Напор, м.в.ст	4. Монтаж стоек с заливкой бетона.					
Производит. м³/ч, (др.)	5. Монтаж профлиста.					
Материалы	6. Монтаж изоляции проводов "в гофри"					
	Бетон, стальной уголок, профлист, Ягоза.					

Исходные данные для расчета нагрузок (тр-ды их кол. и диаметр, вес оборудования и др.)	—	—	—	—	—	—
Исходные данные для расчета (техн. х-ки обору- дования, др.)	—	—	—	—	—	—
Грузоподъемность	—	—	—	—	—	—

Паспорта на оборудование, протоколы, параметры, схемы, прилагаемые эскизы, технические
решения
(без представления заказчиком данных по данному разделу заказ не принимается к
исполнению)

Необходимость согласования с проектным институтом —

(согласовывается главными специалистами при согласовании задания)

Особые условия и требования к проекту на стадии согласования задания

Главный механик - начальник ОГМ —

Главный энергетик – начальник ОГЭ —

Другие
специалисты
(Ф.И.О, подпись, дата)

Заказчик ОНУ КС. Кривого А.В.
(должность и подпись разборчиво)

Дата «31» 07 20 19г.

(утверждение заказа производится только после согласования с главными специалистами)