

На поточний ремонт Турбіни парової з генератором № 1, АР-6-6  
(вид ремонту) (найменування об'єкту)

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Головний енергетик - начальник ВГЕ  
Орлатий В.М.  
(підпис, П.І.П.)  
«25» 06 2019 р

інвентарний № 1450

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, вимагаючої заміни або реставрації	№ креслення	Об'єм робіт		Найменування	Одиниця виміру		Примітка
			Одиниця виміру	Кількість		Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт сервомотора головного золотника		шт	1	Керосин	кг	2	
					Шкурка шліфувальна №180	м <sup>2</sup>	0,4	
					Салфетки х/б	шт	12	
2	Ремонт імпульсної частини системи регулювання турбіни, Nт=6 МВт (з протитиском без відборів)		система	1	Керосин	кг	2	
					Шкурка шліфувальна №180	м <sup>2</sup>	0,3	
					Салфетки х/б	шт	10	
3	Ремонт системи регулювання та захисту турбіни Nт=6 МВт (з протитиском з одним регул. відбором)		система	1	Керосин	кг	2	
					Шкурка шліфувальна №180	м <sup>2</sup>	0,2	
					Салфетки х/б	шт	10	
4	Ремонт стопорного клапану		шт	2	Керосин	кг	2	
					Шкурка шліфувальна №180	м <sup>2</sup>	0,6	
					Салфетки х/б	шт	10	
5	Ремонт регулюючих клапанів		шт	8	Керосин	кг	2	

ТРАНСЕРВИМ ЧИСТІВАННЯ

					Шкурка шліфувальна №180	м²	0,5
					Салфетки х/б	шт	10
6	Заміна призми регулятора швидкості	КОМПЛ	1		ПРИЗМА СПОРНИ в комплекті		1 шт
7	Випробування і наладка гідролічної системи регулювання та захисту парових турбін (з протитиском з одним регулювальним відбором)						

Склад: Начальник ділянки Бондарчук А.В.  
(П.І.П.)

Погоджено: В.о.механіка Данько Е.В.  
(П.І.П.)

Керівник: В.о.начальника Саєнко Ю.В.  
(П.І.П.)