

ПРАТ "ЮЖКОКС"  
Структурний підрозділ коксовий цех

Форма СТП СМК 7 - 46

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник ОИИКС  
Кривда А.В..  
" 14 " с.г 2019г

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТІВ  
К-14  
На капитальный ремонт ремонт Стола конвейера коксового рампы №4 инв. № 2126

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню, найменування деталей, вимагаючої заміни або реставрації	№ крес	об'єм робіт		Матеріали	ед. Вим		Примечание
			ед. Вим	кільк	наименования	ед. Вим	кільк	
	Металлоконструкции стола конвейера							
1	Демонтаж конвеєрних роликів 530*159з частковим збереженням		ролик	396				
2	Монтаж конвеєрних роликів 530*159		ролик	396	Ролик 530*159	ролик	396	
3	Демонтаж конвеєрних роликів 1600*159з частковим збереженням		ролик	90				
4	Монтаж конвеєрних роликів 1600*159		ролик	90	Ролик 1600*159	ролик	90	
5	Монтаж роликкоопор, діаметр ролика 159 мм, довжина 530 мм		шт	130	Роликкоопора	шт	126	
6	Демонтаж м/к настипу конвеєра, б/з		т	5,2				
7	Виготовлення настипу столу конвеєра		т	9,78	Лист 4 лист 16	т т	8,48 1,3	
8	Монтаж м/к настипу столу конвеєра		т	9,78				
9	Демонтаж м/к боковин та стовпів сталених конвеєра, б/з		т	6,4				

с пошкодженням руйнує підлогу

