

Предприятие

ЧАО "ЮЖКОКС"

Подразделение

Коксовый цех

Исполнитель ремонта

2019

Продолжительность ремонта

Утверждаю:
Главный механик
ЧАО "ЮЖКОКС"
А.В. Садунец
"13" _____ 2019г.

Ведомость дефектов

94

на

ремонт

текущий
(вид ремонта)

двери камеры коксования V=21,6м3 с машинной стороны (50 дверей с машинной стороны)

инв. №

16249

(наименование объекта)

п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, подлежащих выполнению; наименование деталей, подлежащих замене или реставрации	№ чертежа	№ позиции	Объем работ		Детали и узлы						Материалы			Машинны и механизмы	Исполнитель ремонта	Примечание
				ед. изм.	количество	подлежат замене		подлежат изготовлению		наименование	ед. изм.	количество					
						шт.	масса, кг	количество	масса, кг								
													всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Замена футеровки дверей коксовых печей объемом до 25 м3: горизонтальное положение двери, разборка с применением пневмомолотков			дверь	240												
2	Замена футеровки дверей коксовых печей объемом до 25 м3: горизонтальное положение двери, кладка			дверь	240						Изделия огнеупорные шамотные 29913	т	79,1520				
											Изделия огнеупорные шамотные 29914	т	137,1840				
3	Демонтаж ригелей —, масса конструкции до 0,03 т, демонтаж без применения электросварки [демонтаж с сохранением конструкций (в том числе для открытия доступа к другим конструкциям или ремонту оборудованию)]																
4	Монтаж ригелей —, масса конструкции до 0,03 т, монтаж без применения электросварки																

т/шт 14,88 / 1480

т/шт 14,88 / 1480

Экз. № 54-634

18

19

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Перевозка металлолома на расстояние 2 км										Болт М20х50	т	1,2720			
17	Перевозка мусора до 2 км			т	116,928						Болт М20х90	т	0,3600			
18	Ручная электродуговая сварка нахлесточных и тавровых соединений углеродистой и низколегированной стали, швы Н1 и Т1, катет шва до 5 мм (Установка расширительной рамки из арматуры)			т	116,928											
19	Снятие болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 20 мм <i>(рамки оконных и дверных)</i>			шт	12960						Стержневая арматура А-I, диаметр 10 мм	кг	1176,000			
20	Снятие болтов крепления <i>(кипятильников и вентилей)</i>			шт	13920											
21	Исправление резьбы метчиками, диаметр резьбы до 12 мм			шт	14400											
22	Исправление резьбы метчиками, диаметр резьбы до 16 мм			шт	16800											
23	Ручная очистка металлоконструкций элементов зданий и сооружений			м2	320,4											
24	Регулировка дверей коковых печей перед загрузкой коксовой батареи			дверь	240											

Начальник цеха

Р.А. Негодуйко

Механик цеха

Г.В. Котов

Работа по созданию
и установке
оборудования