

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Структурний підрозділ

МЕАО

Форма СТТ/ИСМ 7-46

Затверджую

Головний механік-начальник ВГМ

О.В. Садунець

Відомість дефектів

№ 95

«14» (підпис)

2019р.

На *механічний* капітальний ремонт

Трубопровода коксового газу

Інвентарний № 3970

(вид ремонту)

(Найменування об'єкта)

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Обсяг робіт		Матеріали		Примітка
			Одиниця виміру	кількість	Найменування	Одиниця виміру	
1	Демонтаж компенсатора фланцевого Ø1200 б/с (роботи на висоті 12м с лесов).		тн	0,5	Пропан Кислород		по нормі
2	Изготовление м/конструкций царг из листовой стали		шт/тн	2/0,3	Лист б=10 мм СтЗпс Пропан Кислород	тн	по нормі
3	Монтаж компенсатора фланцевого Ø1200 с царгами (работы на высоте 12м с лесов).		тн	0,8	Электроды МР-3 Компенсатор трехлинзовый приварной		по нормі
4	Гидроструйная очистка поверхности газопровода (работы на высоте 12м с лесов)		м ₂	50			
5	Обесжиживание поверхности труб (работа на высоте 12м с лесов)		10м ₂	1,8	Растворитель Р-4		по нормі
6	Механическое нанесение грунта ХС-068 на поверхность газопровода в два слоя (работа на высоте 12м с лесов)		100м ₂	0,18	Грунт ХС-068 серый		по нормі
7	Механизированная окраска огрунтованного газопровода в 3-слой эмалью ХВ-785 (работа на высоте 12м с лесов)		100м ₂	0,18	Эмаль ХВ-785 желтая Растворитель Р-4		по нормі

8	Установка и разборка наружных металлических трубчатых лесов высотой до 12м.		M ₂	60				
9	Погрузка м/к в ручную бросом		тн	0,8				
10	Перевозка м/к до 1 км		тн	0,8				

Производство строительно-монтажных работ будет выполнено на открытой производственной площадке с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (газопровод коксового газа) и автотранспорта.

Керівник структурного підрозділу Начальник цеха МЕАО
 (відповідальна особа)

Відомість склав: Механік цеха МЕАО
 (відповідальна особа)

3.М. Бац А.Л. Ворошилов
 (підпис) (підпис)