

ЧАО «ЮЖКОКС»
Структурное подразделение коксовый цех

Форма СТП ИСМ 7-46

На сборку Двересъемной машины (инвестиционное приобретение)
(вид ремонта)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 103

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист
С. И. Корнишник
(подпись, Ф.И.О)
2018

№ п/п	Перечень работ, которые подлежат выполнению, наименований деталей, требующих замены или реставрации	№ чертежа	Объем работ		Материалы	Единица измерения		Примечание
			Единица измерения	Количество		Наименование	Единица измерения	
	Транспортировка узлов и комплектующих на место выполнения монтажных работ на расстоянии до 500м		тн	50				
2	Монтаж рамы тележки коксоуправляющей		тн	3,0				
3	Монтаж металлоконструкции каркаса и площадок обслуживания коксоуправляющей		тн	4,5				
4	Монтаж рамы тележки прямого колеса		тн	1				
5	Монтаж опорных продольных балок между тележкой коксоуправляющей и тележкой пятого колеса массой до 1 тн		шт	2				
6	Монтаж корзины коксоуправляющей		тн	6,3				
7	Монтаж трехрычажного вала привода отвода подвода коксоуправляющей		тн	0,35				

Вход. № 54-МД

26 12 14

8	Монтаж привода отвода-подвода коксонаправляющей массой до 1 тн	шт	1				
9	Сборка и регулировка привода отвода-подвода коксонаправляющей	шт	1				
10	Монтаж внутреннего зонта	тн	1,2				
11	Монтаж наружного зонта	тн	2,8				
12	Монтаж металлоконструкции каркаса площадок обслуживания УБВК	тн	3,6				
13	Установка УБВК	тн	0,8				
14	Монтаж рамы тележки двересъемной части машины	тн	3				
15	Монтаж балансирной тележки	тн	1,1				
16	Монтаж металлоконструкции кабины управления и РП машины	тн	3,0				
17	Монтаж металлоконструкции и площадок обслуживания двересъемной части машины	тн	5,2				
18	Монтаж рамы двересъемного механизма в сборе	тн	5,2				
19	Монтаж привидов отвинчивания винтов дверей массой до 0,8 тн	шт	2				
20	Монтаж механизма чистки дверей	тн	2,5				
21	Монтаж механизма чистки рама	тн	3,9				
22	Установка кронштейнов чистки дверей в сборе (8шт) массой до 30 кг	шт	8				
23	Установка упорных роликов монорельса	тн	0,2				
24	Изготовление отдельных элементов металлоконструкций временных подмостей (4шт) для производства работ по ПОР	тн	4	Уголок 50*50*5 мм Сталь круглая ф 24 мм Лист т.6 мм	тн	0,32 0,049	
25	Монтаж металлоконструкций временных подмостей (4шт) для производства работ по ПОР с установкой до 30 раз	тн	0,5				
26	Демонтаж металлоконструкций временных подмостей (4шт) для производства работ по ПОР, с установкой до 30 раз	тн	0,5				

