

Предприятие ЧАО "ЮЖКОКС"
Цех (подраздел) КЦ

Вид работ (КР, ТР, ДОР, или ТО) и наименование объекта Восстановительный ремонт электрооборудования

Электровоз ЭК-14М №1

Ведомость дефектов 123

Инвентарный № 105608

УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик
Яковлев М.А.
"02" 02 г.

2021

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, которые подлежат выделению; наименования деталей, требующих замены или реставрации	№ чертежа	№ позиции и	Материал	Объём работ		Детали				Материалы		Примечание			
					Единица измерения	Количество	подлежат замене		подлежат изготовлению	Количество	масса всего, кг					
							Количество	масса, кг								
												шт		всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Электровоз - ЭК14																
1	(Демонтаж) Провод, прокладываемый по стальным конструкциям и панелям, сечение до 185 мм2				м	35										
2	Монтаж провода, прокладываемого по стальным конструкциям и панелям, сечение 185 мм				м	35							провода КГ 1*185мм2		шт	35
3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением 185мм2				шт.	12							наконечник кабельный 185-16М		шт	12
4	Демонтаж провода, прокладываемого по стальным конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2				м	20										
5	Монтаж провода, прокладываемого по стальным конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2				м	20							провода КГ 1*120мм2		м	20

17	Монтаж. Выключатель автоматический двухполюсный, ток 50 А				шт.	1									Выключатель автоматический Еtimat 6, 2p, C50A	шт	1	
18	Монтаж. Выключатель автоматический двухполюсный, ток 16 А				шт.	1									Выключатель автоматический Еtimat 6, 2p, C16A	шт	1	
19	Монтаж. Выключатель автоматический трехполюсный, ток 25 А				шт.	2									Выключатель автоматический Еti, 3p, MPE 25A	шт	2	
20	Монтаж. Выключатель автоматический трехполюсный, ток 16 А				шт.	3									Выключатель автоматический Еtimat 6, 3p, C16A	шт	3	
21	Монтаж блок-контактов				шт.	7									блок-контакт PS/SS Еtimat P10	шт	7	
22	Монтаж блок-контактов				шт.	2									блок-контакт фронтальный АСВFE-11	шт	2	
23	Снятие трансформатора 1ф. напряжением 380В				шт.	1												
24	Монтаж трансформатора 1ф. напряжением 380В				шт.	1									трансформатор ОСМ-0,63 380/220	шт	1	
25	Демонтаж шкафа металлического силового 1000*800*500 мм				шт.	1												
26	Ремонт шкафа металлического силового 1000х800х500				шт.	1												
27	Установка шкафа металлического силового 1000х800х500мм.				шт.	1												
28	Ручная электродуговая сварка стыковых соединений, толщина металла до 3мм				м	2												
29	Установка предохранителей на силу тока до 400А				шт.	4									Предохранитель ПИ157-37671-400А	шт	4	
30	Наладка реверсивного тиристорного преобразователя мощностью до 100кВт, аналоговая СИФУ, 1кат. сложности				шт.	2												

Составил: ст.электрик КИ

Д.С. Добровольский

Согласовано: начальник КИ

А.В.Макида