

УАО «КОЖКОКС»
Структурний підрозділ ТЕЦ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний механік - начальник ВГМ
Ліжанков В.О.
(підпис, П.І.Б.)

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ *№ 144*

«*21*» *12* 2021

3. поточного ремонту площадок обслуговування та колон газопроводу
(вид ремонту)

(найменування об'єкта)

інвентарний № 10.1220

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, які вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Об'єм работ		Матеріали	Примітки		
			Один./ вим.	Кількіс ть		Один./ вим.	Кількіс ть	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж м/конструкцій площадок Елементами до 50 кг		т	1,1	Пропан		По нормі	
	Демонтаж м/конструкцій опор Елементами до 50 кг		т	1,15	кислород		По нормі	
					Пропан		По нормі	
2	Изготовление и монтаж м/конструкций усиления колонн Елементами до 20 кг		т/шт	5/15	кислород		По нормі	
					Уголок равнополочный 75*75*6	т	3,6	535,4м
					Полоса 50*6	т	1,4	594,87м/3,56м2
					Электроды МР-3 ф4мм		По нормі	
					Пропан		По нормі	
					кислород		По нормі	
					Электроды МР-3 ф4мм	т	По нормі	
						т	По нормі	
							В	34-199

21 12 21

3	Изготовление и монтаж м/конструкций опор площадок Элементами до 20кг 50 кг	Т	1,34	Швеллер 20	Т	0,255	18,5м
				Лист 1500*8	Т	0,285	4,61м2
				Уголок равнополочный 100*100*8	Т	0,294	24,6м
				Балка двуглавая 20	Т	0,505	24,6м
				Электроды МР-3 ф4мм		По норме	
				пропан		По норме	
				кислород		По норме	
4	Изготовление и монтаж м/конструкций площадок	Т	1,10	Швеллер 16	Т	0,377	34,87м
				Уголок равнополочный 50*50*5	Т	0,133	35,89м
				Круг стальной 10мм	Т	0,025	40м
				Полоса стальная 100*4	Т	0,108	34,87м/3,48м2
				Лист рифленный 1250*4мм	Т	0,618	18,46м2
				Электроды МР-3 ф4мм	Т	По норме	
				пропан		По норме	
				кислород		По норме	
5	Установка и разборка внешних металлических трубчатых инвентарных лисов, высота лисов до 6 м	100 м2	1,33				

Работы производятся на действующем коксохимическом производстве вблизи действующего газопровода коксового газа на высоте до 12 м.
Работы по демонтажу и монтажу площадок обслуживания производятся с применением автокрана и автовышки, ремонт колон с лисов до 6 м.

Составил: Механик

ТЭЦ

(структурный подраздел)

Саенко Ю.В.

(п.п.б.)

Согласовал: Руководитель

ТЭЦ

(структурный подраздел)

Степушкин К.Ю.

(п.п.б.)