

ЧАО «ЮЖКОКС»
Структурний підрозділ цех ЕНІВЗ

ЗАТВЕРЖУЮ:

Директор по інженірингу  І.В.Струсьевич

Форма СТП СМК

« » 2021 г.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ № 36

На капітальний ремонт

(вид ремонту)

Водовода межцех.коммун.очищенной фенольной. воды

(наименование объекта)

інв. № 19006

трубопровод на башню тушения №3 КЦ

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації	№ креслення	№ позиції	Об-сяг робіт		Матеріали	Од. вим.	Кількість	Примітка
				Одиниця вимі-ру	Кількість				
1.	Демонтаж трубопроводів ф150х6мм с приме-нем асбокарана и асбовеышки высьота до 10м			м/п	520				
2.	Переріз існуючих трубопроводів ф150х6,0мм			шт	120				
3.	Демонтаж старого изоляццiонного матеруала (мінеральная вата)			м3	10				
4.	монтаж сталевих відводів ф150х6,0мм			шт	20	Електроди Пропан Кусень відвод	кг кг шт	По нормі По нормі По нормі 20	

5.	монтаж сталевого полу відводів 450 Ф150х6,0мм		шт	5	Електроди Пропан Кусень полувідводів	кг кг кг шт	По нормі По нормі По нормі 5		
6.	Виготовлення та монтаж опорних стільчиків		шт м	40 0,350	Лист сталевий товщ.5мм Електроди Пропан Кусень	м кг кг кг	0,350 По нормі По нормі По нормі		
7.	Приварка фланців Ф150мм		шт	4	Електроди фланці	кг шт	По нормі 4		
8.	Монтаж трубопроводів Ф150х6,0мм за допомогою електрозварювання з використанням автокрана з автовышки висота до 10м		м/п м	520 15,6	Труба Ф150*6мм Електроди Пропан Кусень	м/п /п кг кг кг	520/15,600 По нормі По нормі По нормі		
9.	Монтаж засувки Ду 150		шт	2	Болт М16/100 Гайка М16 тех пластина засувка	кг кг кг шт	10 3 10 2		
10.	Виготовлення та монтаж хомути Ф159 из листового металла		шт м	20 0,050	Лист сталевий товщ.5мм Електроди Пропан Кусень	м кг кг кг	0,050 По нормі По нормі По нормі		

