

ПРАТ «ЮЖКОКС»

Структурний підрозділ ВПЦ

Головний механік Д.Г. Цяпа.

(підпис, П.І.Б)

2022

«___» _____

Затверджую

Відомість дефектів

На капітальний ремонт Конвейер лент.стац. У17а інвентарний № 1734
(від ремонту) (Найменування об'єкта)

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації	Обсяг робіт		Матеріали	Одиниця виміру	кількість	Примітка
		Одиниця виміру	кількість				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж, виготовлення, монтаж, металевих конструкцій, заміна роликів тароликсонорів.						
2	Демонтаж верхніх роликів діаметром 159х530мм без збереж	т\шт	0.432\54				
3	Демонтаж воронки та жолоба	т	1.529	Кисень	м3	по норме	Різка
				Пропан	м3	по норме	
				круг обрізний 220 х3	шт	20.шт	
4	Монтаж роликоопор верхніх жолобчастих діаметром 159х530мм	т\шт	0,405\18	Кисень	м3	по норме	Газова різка, електрозварювання
				Пропан	м3	по норме	
				Роликоопора 1800	т\шт	0,375\18	
				Болт М-16х60 Гайка М-16	кг	11\4	

54-60

15.06.2022

5	Демонтаж нижніх роликів діаметром 159х1600мм без збереження.	т\шт	0.200\10	Лист товщина 6мм, ГОСТ 14637-89	т	0,03	
6	Демонтаж роликоопор нижніх прямих діаметром 159х1600мм з\з	т\шт	0.06\20	Кисень	м3	по нормі	Різка
7	Демонтаж м/к настилу конвеєра, ширина конвеєра 1800мм без збереження	т	1.733	Кисень	м3	по нормі	
8	Виготовлення м/к настилу конвеєра, ширина конвеєра 1800мм	т	1.733	Лист товщиною 4мм, ГОСТ 14637-89	т	1.413	Газова різка
9	Демонтаж м/к станіни конвеєра без збереження, ширина конвеєра 1800мм	т	3.229	Кисень	м3	по нормі	
10	Виготовлення воронки та жолоба	т	1.529	Кисень	м3	по нормі	
11	Демонтаж огородження	0.2	0.2	Кисень	м3	по нормі	

12	1)Монтаж воронки та жолоба 2) Монтаж з'ємної броні воронки з лтстової сталі.	т	1.058 0.471	Електроди Е-42 ф-4мм, ГОСТ 9467-75 Пропан Кисень Болт М-20х80 Гайка М-20	кг м3 м3 кг	75 по норме по норме 5\2	
13	Виготовлення м/к станіни конвеєра, ширина конвеєра 1800мм	т	3.229	Швелер №12, ГОСТ 8240-89 Лист-6мм Лист-10мм	т т т	2,93 0.142 0.157	Газова різка, електрозварювання
14	Монтаж м/к станіни конвеєра, ширина конвеєра 1800мм	т	3,229	Кисень Пропан Електроди Е-42, ГОСТ 9467-75	м3 м3 кг	45	Газова різка, електрозварювання
15	Монтаж настилу конвеєра, ширина конвеєра 1800мм	т	1.733	Кисень Пропан Електроди Е-42, ГОСТ 9467-75	м3 м3 кг	15	Газова різка, електрозварювання
16	Монтаж роликкоопор нижніх прямих діаметром 159х1600мм	т\шт	0.06\20	Кисень Пропан Болти М16 16х50, ГОСТ 7805-70 Гайка М16, ГОСТ 5915-70	м3 м3 кг кг	10 4	Газова різка
17	Монтаж роликів діаметром 159х530мм	т\шт	0.432\54	ролик 159х530	т\шт	0.432\54	
18	Монтаж роликів діаметром 159х1600мм	т\шт	0.200\10	ролик 159х1600	т\шт	0.200\10	
19	Виніс та завантаження м\лону в автомобіль вручну	т	7.390				

20	Перевезення м/лomu автомобилем на вiдстань до 3х км	т	7.390				
	УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ: Роботи проводяться на конвеєрі, розташованому під землею, на діючому металургійному підприємстві.						


Погоджено:

Керівник ВПЦ

Відомість склав:


Механік ВПЦ

(відповідальна особа)



А.С. Васильєв

(П.І.Б.)



В.А. Кленін

(П.І.Б.)